



LOCAL ROADS CONNECTIVITY PROJECT



Изградба на улица „Христијан Тодоровски Карпош“ и „АСНОМ“ – Општина Штип

Вкупна должина на патот: $L = 450.9\text{m}$

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА ХРИСТИЈАН КАРПОШ

0+000.00-0+241.71

АСНОМ крак 1 0+000.00-0+104.01

АСНОМ крак 2 0+000.00-0+105.18

- Проектирана брзина: 30 km/h
- Ширина на профил на патот: 5.50m
- Пешачка патека со променлива ширина до постоечки згради: 1.20 - 2.50m
- Максимален попречен наклон: 2.50%
- Максимален надолжен наклон: 15.33% - “Х.Карпош”; 10.43% - “АСНОМ”

Структура на тротоар

- АБ 11 – асфалтен слој: $d = 5\text{cm}$
- БНС 22 асфалтен слој: $d = 7\text{cm}$
- Основен слој од кршен камен: $d = 30\text{cm}$

Предметната улица е дел од Т8Д1 и една од двете улици предвидени за реализација во општина Штип според овој договор.
Работата ја изведува градежната компанија “Коле транс” со “Градба промет”.

Преглед на проектот

Проектот опфаќа реконструкција на улицата.

Градежните работи ги вклучуваат следните задачи:

- Обезбедување и обележување на трасата
- Уривање на постојниот тротоар од базалт блок и постоечките бекатон блокови, со утовар и транспорт до локација или депонија определена од инвеститорот-општина.
- Уривање на постојниот асфалт од патот $d=7-12\text{cm}$, со утовар и транспорт до локација или депонија определена од Инвеститор-Општина.
- Механички ископ на почва во широк ископ од категорија III и IV со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од инвеститорот-општина.
- Набавка, транспорт и монтажа на тампон слој од дробен материјал за патот $d_{\text{min}}=30\text{ cm}$ до потребното збивање
- Поставување на бетонски рабници (МВ40 18/24) на одредени локации
- Набавка, транспорт и монтажа на бетонски павер елементи за тротоар $d=8\text{ cm}$ поставен на ситен песок од 3-5 cm.



LOCAL ROADS CONNECTIVITY PROJECT



Пред изградбата улицата или поточно коловозната конструкција била во лоша состојба, односно имало попречни и надолжни пукнатини, како и базалтни коцки кои биле планирани за отстранување.

Вредноста на потпишаниот договор за оваа улица е 8.952.445,00 денари.

Во моментот 100% од улицата е завршена. Во прилог се фотографии кои ја документираат улицата пред изградбата, за време на изградбата и завршените делници.





**LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT**



“H”



**LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT**



“H”