



Изградба на улица „Осоговска“ - Општина Македонска Каменица

Вкупна должина на патот: $L = 1200\text{m}$

- Проектирана брзина: 30 km/h
- Ширина на профилот на патот: $6.00\text{m} - 7.00\text{m}$
- Максимален попречен наклон: 5.00%
- Максимален надолжен наклон: 12.49%

Структура на тротоар

- АБ 11 – асфалтен слој: $d = 5\text{cm}$

Делови со целосна реконструкција

- АБ 11 - асфалтен слој: $d = 5\text{cm}$
- БНС 22 асфалтен слој: $d = 7\text{cm}$
- Основен слој од кршен камен: $d = 30\text{cm}$

Предметната улица е дел од Т8Д1 и е единствена за имплементација во општина Македонска Каменица според овој договор.

Работата ја изведува градежната компанија „Коле транс“ со „Градба промет“.

Преглед на проектот

Проектот опфаќа реконструкција на улицата

Градежните работи ги вклучуваат следните задачи:

- Обезбедување и обележување на трасата
- Уривање на стандардниот асфалт од пат $d=12\text{cm}$ со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од инвеститорот-општина.
- Стружење (планирање) на постојниот пат
- Изградба на насип
- Механички ископ на почва во широк ископ III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од инвеститорот-општина.
- Набавка, транспорт и монтажа на тампон слој од кршен камен за патот $d_{\text{min}}=30\text{ cm}$ до потребното збивање
- Поставување на бетонски рабници (МБ40 18/24) на одредени локации
- Набавка, транспорт и монтажа на битуменска емулзија од $0,3-0,5\text{ kg/m}^2$ на претходно исчистена и деконтаминирана површина
- Асфалтна поплочување со БНХС 16, $d = 7\text{cm}$
- Набавка, транспорт и изградба на АБ 11Ц $d=5\text{cm}$

Пред изградбата улицата, односно изградбата на патот, била во лоша состојба, односно имало пукнатини од типот: крокодилска кожа, попречни и надолжни пукнатини, мрежести пукнатини, дупки и др. Вредноста на потпишаниот договор е



LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT



6.273.906 денари. Во моментот 100% од улицата е завршена. Во прилог се фотографии кои ја документираат улицата пред изградбата, за време на изградбата и завршените делници.



“H”



LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT



"H"



LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT



“Н”